

Hòa Lợi, ngày 16 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giám sát của Thường trực HĐND phường về công tác triển khai, thực hiện làm đường giao thông trên địa bàn phường Hòa Lợi

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐND, ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Thường trực HĐND phường về chương trình giám sát của TT HĐND phường năm 2023;

Căn cứ theo Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 25/8/2023 của TT HĐND phường về giám sát việc triển khai, thực hiện làm đường giao thông trên địa bàn phường Hòa Lợi;

Sau khi Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại các tuyến đường trên địa bàn khu phố và làm việc với UBND phường, đoàn giám sát đã nghe UBND phường báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc. Đoàn giám sát thống nhất báo cáo kết quả như sau:

I. Đặc điểm tình hình

- Trên địa bàn phường hiện nay có 232 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 97.130m, đã thực hiện đầu tư 52 tuyến đường 29.150m. Còn lại 180 tuyến chưa được đầu tư. Trong đó:

+ Có 08 tuyến đã có chủ trương đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025.

+ Có 03 tuyến trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2025-2027.

+ Có 27 tuyến trình danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

+ Có 117 tuyến đã trình trong danh mục đề án các tuyến đường nâng cấp trên địa bàn.

+ Có 25 tuyến đường hẻm, đường cụt chưa trình vào danh mục.

II. Về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023

Trong năm 2023, UBND phường đã triển khai, thực hiện dự án 03 công trình và chuẩn bị đầu tư 03 công trình đường giao thông do UBND phường làm chủ đầu tư, như sau:

1. Về thực hiện dự án:

+ Công trình Nâng cấp BTNN tuyến đường từ nhà bà 5 Tím đến nhà Ông Chùm, ông Đực- Khu phố An Lợi. Tổng chiều dài tuyến 541,5m.

+ Công trình Nâng cấp BTNN tuyến đường từ nhà ông 6 Ai đến Ông 3 Giám - Khu phố Phú Nghị. Tổng chiều dài tuyến 893,5m.

+ Công trình Nâng cấp BTNN tuyến đường từ nhà ông Nhân đến Ông Bương - Khu phố Bến Đồn. Tổng chiều dài tuyến 490m.

2. Chuẩn bị đầu tư:



- Công trình nâng cấp các tuyến đường cấp phối trên địa bàn phường Hòa Lợi, như sau:

+ Tuyến đường từ nhà ông 6 Quới đến bà 4 Mính- khu phố Phú Nghị. Tổng chiều dài 412,34m.

+ Tuyến đường từ nhà bà Nguyễn Thị Đôi đến Đình Thần khu phố An Hòa- khu phố An Hòa. Tổng chiều dài 440m.

+ Tuyến đường từ Công ty Tín Uy đến nhà bà Tâm - khu phố An Hòa. Tổng chiều dài 455,15m.

III. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND phường

UBND phường trong quá trình triển khai thực hiện làm đường giao thông được nhiều thuận lợi trong công tác tuyên truyền vận động người dân tự hiến đất để mở rộng đường, tự giải tỏa công trình, cây trồng để làm đường. Đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBNDTTQVN phường và các ban ngành đoàn thể, Ban điều hành các khu phố đã cùng nhau phối hợp tuyên truyền vận động.

Về quy trình thực hiện : UBND phường đã thực hiện đúng theo quy định: Trước khi trình UBND thị xã phê duyệt chủ trương công trình. UBND phường đã tổ chức họp dân lần 1 để lấy ý kiến của Nhân dân về đầu tư, vận động giải tỏa cây trồng, các công trình trên đất. Sau khi công trình được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cũng như tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, UBND phường tiến hành họp dân lần 2 thông báo thời gian thi công đến người dân để bàn giao mặt bằng thi công công trình.

Về công tác phối hợp các ngành: Để thực hiện dự án các công trình đường giao thông, UBND phường đã phối hợp UBNDTTQVN phường, các ban ngành đoàn thể phường, Ban điều hành khu phố tổ chức họp dân trên các tuyến đường mở rộng chuẩn bị thi công là 02 lần/tuyến. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện thi công làm đường cũng có sự giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng do UBNDTTQVN phường chủ trì, phân công theo dõi, giám sát của người dân để việc thi công đảm bảo khối lượng, chất lượng theo hồ sơ được phê duyệt.

IV. Kết quả thực hiện qua giám sát

1. Công trình Nâng cấp BTNN tuyến đường từ nhà bà 5 Tím đến nhà Ông Chùm, ông Đực- Khu phố An Lợi. Tổng chiều dài tuyến 541,5m. Kết quả Thi công đạt 50%, giải ngân 738.000.000/1.750.000.000 đạt 42% kế hoạch vốn được giao.

2. Công trình Nâng cấp BTNN tuyến đường từ nhà ông 6 Ai đến Ông 3 Giám - Khu phố Phú Nghị. Tổng chiều dài tuyến 893,5m. Kết quả Thi công đạt 100% hoàn thành, và còn đang thực hiện giải ngân 1.982.000.000/2.416.000.000 đạt 82% kế hoạch vốn giao.

3. Công trình Nâng cấp BTNN tuyến đường từ nhà ông Nhân đến Ông Bương - Khu phố Bến Đồn. Tổng chiều dài tuyến 490m. Kết quả Thi công đạt 30%, và thực hiện giải ngân 538.000.000/1.200.000.000 đạt 44,8% kế hoạch vốn giao.

V. Khó khăn, hạn chế



- Do nguồn vốn phân bổ còn hạn chế nên hàng năm chỉ đầu tư được 2 đến 3 tuyến đường là chưa phù hợp với nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa phương.

- Trên địa bàn phường hiện còn nhiều tuyến đường đất, chiều rộng 3m đến 4m không đầu tư được do vướng nhiều công trình không giải tỏa được 5m trở lên để đầu tư. Bên cạnh đó còn nhiều tuyến đường đất tại các khu vực không dân cư, chủ yếu phục vụ cho người dân sản xuất nông nghiệp nên chưa được phân bổ vốn để đầu tư. Do đó tỷ lệ đầu tư các tuyến đường BTNN, BTXM trên địa bàn phường còn thấp.

VI. Đề xuất, kiến nghị

Trên cơ sở đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác triển khai, thực hiện làm đường giao thông trên địa bàn phường Hòa Lợi, đánh giá những vấn đề khó khăn, hạn chế như trên, Đoàn giám sát báo cáo và kiến nghị TT HĐND phường ban hành Thông báo kết quả giám sát với nội dung như sau:

1. UBND phường:

Kiến nghị UBND thị xã hàng năm phân bổ nguồn vốn đầu tư công nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu đầu tư nâng cấp các tuyến đường theo danh mục đã trình UBND Thị xã.

2. Đối với đại biểu HĐND, UBMTTQVN, Các ban ngành đoàn thể phường, Ban điều hành các khu phố:

- Cần phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” hiến đất mở rộng mặt đường, giải tỏa công trình, cây trồng, nhằm tạo thuận lợi cho công tác thi công đầu tư các công trình được đảm bảo theo quy định.


- UBMTTQVN phường chủ động thành lập các Ban giám sát đầu tư cộng đồng để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công cũng như sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng các tuyến đường để đảm bảo chất lượng các tuyến đường được lâu dài.

Trên đây là báo cáo kết quả của Đoàn giám sát của TT HĐND phường về việc triển khai, thực hiện làm đường giao thông trên địa bàn phường Hòa Lợi./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND phường;
- Các Ban HĐND phường;
- UBND phường;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Các Đơn vị chịu sự giám sát;
- ĐB HĐND phường;
- Lưu VP.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Thanh Bình