

**THƯỜNG TRỰC HĐND  
PHƯỜNG BÌNH NHÂM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10 /TB-HĐND

Bình Nhâm, ngày 18 tháng 10 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Kết quả giám sát UBND phường**

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ/HĐND, ngày 18/9/2023 của Hội đồng nhân dân phường)

Thực hiện quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 18/9/2023 của Hội đồng nhân dân phường về việc thành lập đoàn giám sát UBND phường.

Ngày 13/10/2023, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức giám sát UBND phường về tình hình thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn phường.

\* Tham dự Đoàn giám sát có:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Thông,                 | Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn.          |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Vân,               | PCT HĐND, TB KTXH, P.Trưởng Đoàn.    |
| - Bà Nguyễn Ngọc Yến Nga,               | Trưởng Ban Pháp chế, Thành viên.     |
| - Ông Đặng Thế Phong,                   | Phó Trưởng ban Pháp chế, Thành viên. |
| - Ông Bùi Hoàng Trọng,                  | Phó Trưởng ban KTXH, Thành viên.     |
| - Đại diện Thường trực UB. MTTQ phường, | Đại diện Ban Thanh tra nhân dân.     |

\* Đơn vị được giám sát:

- Lãnh đạo UBND phường và một số cán bộ công chức có liên quan đến nội dung giám sát.

Sau khi nghe đơn vị được giám sát thông qua báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự giám sát và giải trình của UBND phường, Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân phường, đánh giá như sau:

#### **1. Công tác chuẩn bị**

Thực hiện theo Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 18/9/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân phường; UBND phường đã chuẩn bị báo cáo theo nội dung giám sát, cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên báo cáo cần chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp với nội dung yêu cầu của đề cương, bổ sung các ý kiến đóng góp của thành viên đoàn giám sát.

#### **2. Kết quả thực hiện:**

- UBND phường thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo sử dụng vốn đầu tư đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, dân chủ công khai và minh bạch; chấp hành đúng chế độ quản lý đầu tư - xây dựng. Tuân thủ trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.



- Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; công tác tổ chức thi công; công tác giám sát thi công... được thực hiện đảm bảo các bước theo quy trình, thủ tục quy định.

- Các ngành ủy ban, Cán bộ giao thông nông thôn, ban ngành đoàn thể phường phối hợp kiểm tra theo dõi tiến độ, phương án thi công và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân khu vực thi công các công trình XDCCB để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nếu có. UBND phường lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, chúng chỉ Quản lý dự án để thực hiện việc Quản lý dự án các công trình XDCCB.

- Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 03 công trình XDCCB là: công trình đường Bình Nhâm 31 với chiều dài 437m, hệ thống thoát nước mương hộp, mặt đường bê tông xi măng 3m-4m; Tuyến nhánh đường Bình Nhâm 61 với chiều dài 265m, hệ thống thoát nước mương hộp, mặt đường Bê tông xi măng 3m-4m; đường Bình Nhâm 19 (*đoạn tiếp giáp đường Cách Mạng Tháng Tám đến Cầu Lớn*) với chiều dài 373m, hệ thống thoát nước bằng bê tông cốt thép, mặt đường thảm bê tông nhựa 7m, vỉa hè 3m-3,5m có cây xanh hai bên vỉa hè, đạt 100% so với nghị quyết đề ra. Công trình Nâng cấp cải tạo đường Bế Văn Đàn đã điều chỉnh chủ trương đầu tư thành công trình: Chính trang đường Bế Văn Đàn với chiều dài 656m, hệ thống thoát nước công hộp, mặt đường thảm bê tông nhựa 6m, vỉa hè 1,5m, đã thi công hoàn thành 80% khối lượng công trình, đang trình UBND thành phố điều chỉnh thiết kế vỉa hè để tiếp tục thi công phần vỉa hè 1,5m. Đã thanh toán 11.259.631.649/12.212.000.000 đồng đạt 92%, trong đó vốn vận động 101.000.000 đồng/101.000.000 đồng đạt 100% kế hoạch.

- Hiện còn 03 công trình: 01 công trình đang trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo, sửa chữa đường Nguyễn Văn Lộ (*đoạn từ tiếp giáp đường CMT8 đến tiếp giáp đường Đê bao*); 02 công trình năm 2022 đã ngừng bố trí vốn năm 2023 do: điều chỉnh thiết kế công trình xây dựng mới văn phòng khu phố Bình Phước và chờ cân đối nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu công trình, cải tạo sửa chữa đường Bình Nhâm 38.

### **3. Khó khăn hạn chế của đơn vị được giám sát:**

- Việc vận động đóng góp ủng hộ làm đường giao thông nông thôn còn hạn chế do một số hộ trên tuyến đường thi công còn khó khăn, là hộ nghèo của phường nên chủ yếu các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

- Công tác giải tỏa mô mã tạo quỹ đất sạch tại khu phố Bình Phước còn chưa thực hiện xong nên việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công công trình xây dựng mới Vp khu phố Bình Phước còn chậm so với kế hoạch.

### **4. Ý kiến kết luận**

- Sau khi nghiên cứu báo cáo, các ý kiến thảo luận tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của UBND phường trong thời gian qua. Các ý kiến của Đoàn giám sát đã được đại diện UBND và các thành viên giải trình cụ thể, đầy đủ và được sự thống nhất cao. Để tiếp tục phát huy những mặt

đã làm được, Đoàn giám sát Thường trực HĐND, đề nghị UBND phường tiếp tục tập trung một số nhiệm vụ như sau:

- Tiếp tục rà soát lại các dự án còn lại, kiến nghị UBND thành phố xem xét cấp dự toán để triển khai thực hiện.

- Thanh quyết toán các công trình đảm bảo theo quy định và tiến độ thực hiện.

- Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình và giải ngân tốt nguồn vốn được giao trong kế hoạch đầu tư công hàng năm.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công triển khai các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình; quản lý, sử dụng vốn thực hiện đầu tư, xây dựng hiệu quả; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đối với các công trình khởi công mới cần hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt, lựa chọn nhà thầu sớm triển khai thi công đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng; Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cho Nhân dân hiểu, ủng hộ các công trình, dự án trên địa bàn; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo mặt bằng sạch để chủ đầu tư triển khai các công trình theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn.

Trên đây là Thông báo kết quả giám sát UBND phường theo Quyết định số 04/QĐ/HĐND, ngày 18/9/2023 của Hội đồng nhân dân phường.

**Nơi nhận:**

- TT.HĐND thành phố;
- BTV Đảng ủy phường;
- Đơn vị được giám sát
- Các Ban HĐND;
- Lưu: HĐND.

**TM ĐOÀN GIÁM SÁT  
TRƯỞNG ĐOÀN**



**Nguyễn Đức Thông**